

3.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Določene spremembe projektov je v skladu z 7. členom Odloka o proračunu za leto 2021 sprejel Občinski svet. S sprejetim proračunom za leto 2021 je bila planirana vrednost projektov 2.065.944,42 evrov, s sklepi o prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 2.190.797,53 evrov, realizirana vrednost projektov v letu 2021 je pa bila 1.662.855,37 evrov, kar pomeni 80,49% napram sprejetemu planu ter 75,90% napram veljavnemu planu.

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PROR. POSTAVKA	ZNESEK
15.04.2021	032-0007/2021-24	OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	431630	-4.000,00
		OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	421345	-2.000,00
			na konto 4119 99	431605	+6.000,00
22.06.2021	032-0011/2021-30	OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	421615	-23.500,00
		OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	421537	+23.500,00

Določenim projektom so se na odhodkovni strani povečale vrednosti v skladu z povečanjem namenskih prihodkov, kar smo izvedli s posebnim sklepom za povečanje prihodkov:

DATUM SKLEPA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA NRP	KONTO	NAMEN
31.08.2021	100.686,00	420820 – Zunanja schengenska meja - obnove LC in JP (NRP OB107-21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec – zunanja schengenska meja) 420830 – Zunanja schengenska meja – izgradnja JR (NRP OB 107-21-0006 Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec – zunanja schengenska meja)	4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4204 01 - Novogradnje	S Sklepom Vlade RS z dne 30.06.2021 so bila Občini Rogatec dodeljena sredstva namenjena za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.
18.11.2021	24.485,99	420820 – zunanja schengenska meja – obnove LC in JP (NRP OB107-21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec – zunanja schengenska meja)	4205 00 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave	S sklepom Vlade RS št.57101-2/2021/9 z dne 18.11.2021 so Občini Rogatec bila dodeljena sredstva namenjena za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. S sklepom se je povečal proračun Občine Rogatec za leto 2021 na prihodkovni strani za ta namenska sredstva in državnega proračuna ter hkrati v enaki višini znesek na odhodkovni strani.

Prerazporeditve znotraj NPU med proračunskimi postavkami:

DATUM SKLEPA	ŠT. SKLEPA	ŠIFRA NRP-JA	OPIS	PRORAČUNSKA POSTAVKA	ZNESEK
19.02.2021	410-0004/2021-10	OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	421615	-8.686,59
		OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	421537	+8.686,59
03.03.2021	410-0004/2021-15	OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	431850	-1.370,00
		OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	420618	-756,26
		OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	420618	+2.126,26
25.08.2021	410-0004/2021-71	OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv. vzdrževanje	431410	-1.000,00
		OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	431815	-814,69
		OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	420615	+1.814,69
31.08.2021	410-0004/2021-73	Tekoči transfer		441930	-623,31
		OB107-21-0007	Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina	441975	+623,31
31.08.2021	410-0004/2021-79	OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	431645	-7.850,00
		OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	431631	+7.850,00
29.09.2021	410-0004/2021-93	OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	420820	-6,52
		OB107-21-0006	Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	420830	+6,52
19.10.2021	410-0004/2021-109	OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	431850	-500,00
		OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	431855	-860,00
		OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv. vzdrževanje	431410	+1.360,00
18.11.2021	410-0004/2021-130	OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila	421320	-856,83
		OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	420820	+856,83

Podroben pregled NRP-jev po virih in vseh vrednosti je del tabelarnega dela točke 2. ZAKLJUČNI RAČUN.

Iz spodnje tabele brez virov je razvidna sprejeta in veljavna vrednost ter realizacija posameznega projekta.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks Real/velj. p.	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.000,00	3.235,37	3.235,37	64,71	100,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000,00	3.235,37	3.235,37	64,71	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.300,00	15.269,18	15.268,17	135,12	99,99
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	4.000,00	6.599,18	6.599,18	164,98	100,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	7.300,00	8.670,00	8.668,99	118,75	99,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	296.085,73	298.802,85	293.046,68	98,97	98,07
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec,...	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito,...	2.500,00	5.217,12	5.217,12	208,68	100,00
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	280.935,73	280.935,73	275.179,56	97,95	97,95
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	88.828,00	212.856,82	167.391,57	188,44	78,64
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76	19,76
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-...	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76	98,76
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	62.640,00	62.640,00	36.819,07	58,78	58,78
OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih...	0,00	104.336,30	104.336,30	0,00	100,00
OB107-21-0006	Izgradnja javne razsvetljave v občini...	0,00	21.692,52	21.692,52	0,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	20.789,61	22.149,61	21.084,55	101,42	95,19
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in...	2.000,00	3.360,00	2.784,55	139,23	82,87
OB107-21-0003	Projekt ROKO-DELICI (nakup stružnice)	18.789,61	18.789,61	18.300,00	97,39	97,39
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	171.581,21	203.767,80	168.907,78	98,44	82,89
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45	57,45
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66	97,66
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	91.256,69	123.443,28	122.287,93	134,00	99,06
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18	48,18
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	188.573,03	153.850,44	136.136,53	72,19	88,49
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	11.000,00	7.000,00	5.132,80	46,66	73,33
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.326,03	46.139,44	45.970,86	58,69	99,63
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	21.234,00	29.084,00	21.203,60	99,86	72,90
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.000,00	2.464,00	2.099,91	209,99	85,22
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini...	39.500,00	31.650,00	27.855,79	70,52	88,01
OB107-21-0002	Preureditev otroškega igrišča Rogatec	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98	60,98
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	92.005,99	88.461,30	83.998,46	91,30	94,96
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.000,00	185,31	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	800,00	800,00	610,00	76,25	76,25
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	3.230,32	1.360,32	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih...	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30	94,30
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu...	42.830,37	42.830,37	41.885,42	97,79	97,79
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec -...	26.345,30	26.345,30	26.345,30	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.109.815,00	1.110.438,31	693.153,40	62,46	62,42

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/sr.p.	Indeks Real/velj.p.
OB107-09-0002 Investicije v vrtec	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99	99,99
OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002 Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	1.062.500,00	1.062.500,00	681.216,53	64,11	64,11
OB107-21-0007 Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina	0,00	623,31	623,31	0,00	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - ...	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
SKUPAJ:	2.065.944,42	2.190.797,53	1.662.855,37	80,49	75,90

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 3.235,37

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Investicijsko vzdrževanje se v letu 2021 ni izvedlo. Del planiranih sredstev je bilo znotraj proračunske postavke razporejenih na konto 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov in sicer v višini 3.367,26 evrov zaradi izvedbe epoksi protidrnsnega tlaka v prostorih Gasilskega doma Rogatec.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

OB107-09-0003 - Program nabave opreme za občinsko upravo

Vrednost: 6.599,18

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo zaposlenih v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec. Zamenjali smo dotrajani računalnik, monitorje in tiskalnik za zaposlene v občinski upravi. Za potrebe izvajanja prireditev dokupili 20 kompletov lesenih garnitur (miza in dve klopi). Prav tako smo obnovili licence za programsko opremo Veeam (varovanje podatkov) ter programsko opremo Vmware (virtualni strežnik) za obdobje treh let.

OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 8.668,99

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki).

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Nabavila se je oprema za čiščenje in pluzenje cest (sledilci), ter oprema za vzdrževanje javnih površin in sicer nahrbtna kosilnica, vrtna kosilnica in mulčer Muta z vso pripadajočo opremo. Zaradi nabave določene dodatne opreme k osnovni enoti mulčar, smo prerazporedili del sredstev v višini 1.370 evrov iz PP 431850, kjer smo ocenili, da toliko sredstev ne bomo porabili. Cilji so bili v celoti realizirani.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB107-09-0008 - Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 5.217,12

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec. V letu 2021 se je nabavila manjkajoča oprema in sicer 4 kompleti dvižnih blazin z dodatki (ventil, kontroler, cevi,..) ter koritasta nosila.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

Vrednost: 6.050,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnale do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. Od leta 2016 do 2019 pa je občina sofinancirala nabavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev požarne takse sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec

Vrednost: 275.179,56

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Osnovni namen investicije je z gradnjo prizidka k obstoječem objektu gasilskega doma zagotoviti boljše pogoje za delovanje PGD Rogatec in sicer zagotoviti primerne in zadostno velike prostore za potrebe PGD Rogatec z rekonstrukcijo oziroma prizidavo obstoječega objekta (dodatna garaža, sprememba in dozidava novega vhoda in povečava sejne sobe) in s tem izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2019 je občina naročila izdelavo idejne zasnove za izvedbo prizidka z dodatnimi garažami ter spremljajočimi prostori. V letu 2020 je bila pridobljena DGD in PZI dokumentacija, gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca. Podpis pogodbe z izbranim najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., , 3000 Celje, je sledil konec septembra 2020. Izgradnja prizidka h gasilskem domu v Rogatcu je bila konec julija 2021 zaključena.

V letu 2019 se je izdelala idejna zasnova za izdelavo prizidka h gasilskemu domu Rogatec z dodatnimi garažami ter spremljajočimi prostori ter izbralo izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI (podjetje BTI d.o.o.). Izvajalec BTI d.o.o. je v letu 2020 izdelal projektno dokumentacijo DGD, izdelala se je tudi hidrološka študija. 15.7.2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje. V juliju 2020 se je objavilo javno naročilo na Portalu javnih naročil (naročilo male vrednosti in konkurenčni postopek s pogajanji), izbran izvajalec Ges d.o.o., pogodba sklenjena dne 30.9.2020, pogodbeno vrednost 356.899,69 EUR. Izgradnja prizidka h gasilskem domu v Rogatcu je bila konec julija 2021 zaključena.

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), v letu 2021 pa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin iz državnega proračuna.

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

Vrednost: 6.600,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotoviti dodatni prostor za gasilski avto in gasilsko opremo v vaško gasilskem domu Donačka gora.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove prizidka. DGD in PZI dokumentacija ter gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2021. Sama izgradnja se planira v letih 2022 in 2023.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-21-0005 - Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja schengenska meja

Vrednost: 104.336,30

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Ukrepi so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

S sofinanciranjem iz državnega proračuna smo vsa planirana dela za potrebe zagotavljanje varnosti s povečanjem nadzora državne meje izvedli in dosegamo cilj z vsakoletnimi vlaganji.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB107-20-0002 - Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila

Vrednost: 2.172,82

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zaradi velikih stroškov popravil drsnih vrat ter nabavo oddajnikov za odpiranje le-teh se z nabavo novega drsnega pogona in krmilnika uredi avtomatizacija drsnih vrat z odpiranjem preko telefona. S tem se omogoči lažje in hitrejše odpiranje ter večja gospodarnost. Nabavljena oprema je namenjena profesionalni uporabi.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Na podlagi pridobljenih ponudb ter soglasja k investiciji od ostalih lastnikov parkirnih prostorov se je izvedla dobava in montaža novega drsnega pogona ter krmilnika na vhodnih drsnih vratih parkirišča za tovorna vozila. Tako so drsna vrata avtomatizirana in odpiranje bo delovalo preko telefona (ne več z daljinskim oddajnikom - velik strošek). Vpis uporabnikov je možen preko računalnika ali telefona. V paketu je možno do 50 sprememb na leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: 2.370,86

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Uskladiti vse obstoječe svetilke javne razsvetljave z določili in merili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in porabe energije. V občini Rogatec je glede na podatke iz terenskega štetja 524 svetilk, od tega jih 178 ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 346 je potrebno ustrezno prilagoditi (naklon popraviti na 90° oz. zamenjati sijalko) oz. zamenjati svetilko v celoti.

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljava občinskih cest in razsvetljava javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, glede na določila iz Uredbe ne sme presežati ciljne vrednosti 44,5 kWh/a.

Za leto 2019 je v občini Rogatec znašala (po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje d.d.) poraba elektrike za javno razsvetljava 132.758 kWh na leto, kar znaša pri 3.060 prebivalcih 43,27 kWh/a na prebivalca.

Iz načrta je razvidno da 12 % svetilk že ustreza zahtevam uredbe. Akcijski načrt pa predvideva da bomo leta 2021 zamenjali 20 % svetilk, leta 2022 dodatnih 31 %, leta 2023 pa še dodatnih 26,8 %, do konca leta 2025 pa bomo izvedli zamenjavo vseh svetilk, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec kot upravljavec vira svetlobe na javni razsvetljavi, je izdelala načrt javne razsvetljave v letu 2010. V tem času se je dogradilo kar nekaj javne razsvetljave in zamenjalo kar nekaj svetil. Vse te spremembe so upoštevane pri izdelavi noveliranega načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020. Načrt JR vsebuje tudi akcijski načrt, ki predvideva usklajevanje svetilk z Uredbo po letih in sicer do 2025.

OB107-21-0006 - Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja

Vrednost: 21.692,52

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Ukrepi so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

S sofinanciranjem iz državnega proračuna smo vsa planirana dela za potrebe zagotavljanje varnosti s povečanjem nadzora državne meje izvedli in dosegamo cilj z vsakoletnimi vlaganji.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

OB107-19-0007 - Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen projekta je zgraditi in opremiti kolesarsko povezavo G15 (z navezavo na D5), ki bo povezovala območje Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem s ciljem trajnostne mobilnosti. Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbani in zalednimi območji.

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS z infrastrukturo.

Splošni cilji projekta: - povečanje trajnostne mobilnosti lokalnega prebivalstva, izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje (izboljšanje kvalitete zraka, manj hrupa...), povečanje prometne varnosti, vpliv na razvoj turizma.

Trajanje projekta: 2018-2023

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Aktivnost 1 (že izvedeno):

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

Pridobivanje služnostnih pogodb lastnikov vseh tangiranih zemljišč- Služnostne pogodbe je pridobila Občina Rogatec.

Izdelana je bila projektna dokumentacija (IDP, PGD in PZI) in investicijska dokumentacija (IP) ter pridobljena gradbenih dovoljenj, kjer bo potrebno. Projektna dokumentacija je bila recenzirana s strani odgovornih recenzentov.

Aktivnost 2: Odkupi zemljišč (se bo izvedlo 2022-2023)

Predvideni so odkupi potrebnih zemljišč za izgradnjo odsekov kolesarskih povezav, kjer je to potrebno. Odkupi bodo izvedeni pred gradbenimi deli.- leto 2019-2020

Aktivnost 3 (deloma izvedeno):

Izgradnja glavne kolesarske povezave R28 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec po posamičnih odsekih oz. fazah

Aktivnost vključuje:

- izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih in obrtniških del ter strokovnega nadzora (že izvedeno konec leta 2021)
- izgradnjo kolesarskih povezav (s prometno signalizacijo) po posameznih pododsekih/odsekih v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in terminskim načrtom opredeljenem v investicijski dokumentaciji, ki bo opredelila časovni in finančni okvir izvajanja posameznih odsekov. Na odsekih, kjer projektna dokumentacija ne predvideva izgradnje ločenih kolesarskih stez se bo izvedli ustrezni ukrepi umirjanja prometa in prometne signalizacije na obstoječih cestiščih. 2019-202/2021

Aktivnost 4: Strokovni nadzor (se bo izvedlo 2022-2023)

V času izvedbe gradbenih in obrtniških del in postavitvi prometne signalizacije bo prisoten strokovni nadzor.

Aktivnost 5: Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji ter osveščanje o trajnostni mobilnosti (se bo izvedlo 2022-2023)

Aktivnost vključuje ukrepe oz. aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, sofinanciranju operacije ipd. v skladu z navodili. Aktivnosti informiranja bodo hkrati priložnost za osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti (novinarske konference, prispevki v medijih...).

Nosilec projekta je DRSI, ki se je uspešno prijavila s projekti na razpis. Občina Rogatec finančnih obveznosti do konec leta 2021 ni imela.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen je sprejeti OPPN- občinski podrobni prostorski načrt s katerim se bo v prostor umestila obvoznica (prestavev RII- 1284 Rogatec-Majšperk iz trškega jedra) in bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je zgrajena obvoznica.

Trško jedro je z Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Ur.list RS, št. 75/96) razglašeno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Vedno večji tranzitni promet (turistična sezona) in promet s težkimi vozili pa vplivajo na življenje ljudi in stanje objektov v trškem centru.

Prestavev regionalne ceste iz območja trškega jedra je kot strateški cilj Občine Rogatec na področju infrastrukture, opredeljen že v prostorskih planih občine in sicer Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Ur. list RS, št. 27/99, št. 99/00, 89/04, popr. 56/05) kakor tudi v OPN- občinskem prostorskem načrtu (Ur.list RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.).

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt prestavitve ceste, in sicer so bile ovrednotene tri variante in kot najprimernejša izbrana lokacija ceste ob potoku Draganja. Koridor predvidene ceste je bil tako vključen v vse dosedanje planske akte. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja (ZVKD), ki je nasprotoval cesti pod gradom Strmol, se projekt ni nadaljeval. V letu 2016 je občina Rogatec ponovno stopila v kontakt z ZVKD, ki je podal predhodne usmeritve glede umestitve obvoznice s pogojem, da se potok Draganja prestavi pod grad in na mestu potoka zgradi cesta. Predhodne usmeritve smo prav tako pridobili s strani Agencije RS za okolje (ARSO) zaradi vodotoka. Glede na predhodne pogovore s pristojnimi strokovnimi službami je Občina Rogatec leta 2017, na Ministrstvo za infrastrukturo podala pobudo za uvrstitev projekta Obvoznica trško jedro Rogatec v državni proračun.

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o je v letu 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) prejela naročilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) za Obvoznico Trško jedro Rogatec. Le ta je bil s strani DRSI v letu 2017 potrjen in projekt je bil v letu 2018 uvrščen v proračun države.

Po dogovoru občine in predstavnikov DRSI konec leta 2018, je DRI v 2019 naročila izdelavo idejnega projekta, Občina pa je izbrala izdelovalca OPPN, župan je sprejel sklep o pričetku priprave, ki je bil objavljen skupaj z izhodišči, pridobili smo ID številko projekta in pričeli s pridobivanjem mnenj o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. V letu 2021 je DRSI naročila izdelavo strokovnih podlag, ki so podlaga za izdelavo poročila o vplivih na okolje. Strokovne podlage (študija hrupa, prometna študija in krajinski načrt), so bili izdelani v mesecu novembru 2021. Decembra 2021, je bilo izdelano tudi okoljsko poročilo. Postopek sprejema OPPN v letu 2022 (osnutek OPPN, pridobivanje mnenj, dopolnjen osnutek, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev OPPN na ministrstvu in sprejem Odloka o OPPN na OS). Glede na navedeno predvidevamo sprejetje konec leta 2022.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB107-15-0010 - Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje

Vrednost: 2.784,55

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih izdelkov ter posledično povečanje oblika dvorca Strmol. Z dodatnimi vsebinami in programi zagotavljamo večjo prepoznavnost Rokodelskega centra Rogatec ter Občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

S sredstvi iz sprejetega proračuna in s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke, smo nabavili dodatni manjši del opreme za steklarsko in lončarsko delavnico, s čemer sledimo cilju zagotavljanja ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo programov,

OB107-21-0003 - Projekt ROKO-DELCI (nakup strožnice)

Vrednost: 18.300,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta.

Na območju Rogatca se bodo izvajale naslednje aktivnosti (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve.

Projekt je odobren za sofinanciranje na 5. javnem razpisu iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt Roko-delci smo prijavi v sodelovanju s še štirimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec. Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je v letu 2021 izvedla vse planirane aktivnosti v projektu Roko-delci. Nakupila je CNC stružnico, izvedla postopek zbiranja ponudb in za dobavo izbrala najugodnejšega ponudnika. Stružnica služi za izdelavo kalupov za steklene izdelke in za izdelavo unikatnih lesenih izdelkov. V začetku leta 2022 bo vložen skupni partnerski zahtevek za pridobitev sofinancerskih sredstev na 5. javnem razpisu iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: 3.927,34

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec), ki se izvaja več let nemoteno poteka v skladu z načrtom komunalnega podjetja OKP d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

- Projekt vodi OKP, pokriva se iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov. V letu 2021 so se izvedla dela, ki sledijo cilju urejanju in posodobitvi ZC:
- nadkrijte dela deponije s šotorom - ZC Tuncovec
- dobava in vgradnja pregradnih sten - ZC Tuncovec
- povozne pasnice ab roll kontejnerjev - ZC TUNCOVEC. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.

OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

Vrednost: 5.925,82

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter višino letne najemnine ter plana investicij so se dela izvajala tekom leta in sicer v skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije). Cilji so bili doseženi, izvedle so se vse planirane aktivnosti v skladu s planom in potrebami med letom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 36.766,69

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN. Projekt večletno vodi OKP d.o.o., v sodelovanju z občinami.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Nadgrajuje se centralna čistilna naprava Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. (prizidek ČN I. faza, difuzor II.bazen, zaščita črpalk) ter skupna investicija v IV. bazen na ČN.

Financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina. Uspešno sledimo zastavljenemu cilju.

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 122.287,93

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod.Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na čistilno napravo Rogaška Slatina. Izvedba v skladu s planom, ki ga je pripravil OKP. d.o.o. do leta 2024.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec-II.faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije - Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška Slatina. V letu 2018 se je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za priključitev objektov Ptujске ceste, v letu 2019 so se izvedla izgradnja kanalizacije Ptujсka cesta in ostala manjša dela. V letu 2020 se je izvedla izgradnja kanalizacije Trg 12 in obnovitev dotrajane kanalizacije pri vrtcu ter pričela dela z ureditvijo kanalizacije na območju Lerchingerjeve ulice. V letu 2021 se je planirala izgradnja kanalizacije v Lerchingerjevi ulici I.faza.V fazi gradnje se je izkazalo, da je potrebno obnoviti tudi vodovodno omrežje na tem območju, kar smo tudi storili. Kanalizacijsko omrežje iz te ulice smo pripeljali do lokacije bodočega novega krožišča obvoznice Rogatec. Glede na to, da je na to omrežje bilo planirano tudi odvod fekalnih voda tudi iz Kocenove ulice, smo tudi v tej ulici uredili fekalno kanalizacijo. Izvedena je bila prestavitev kanalizacije in meteornih vod pri PGD Rogatec.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: 1.013,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Namen je ažuren kataster GJI (vodovod in kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Kataster komunalnih naprav občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja vodi in vzdržuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI pokrivajo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja. V letu 2021 se je nadgradila programska oprema za kataster.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 5.132,80

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izvaja se vsako leto, v skladu s potrebami. Občina je sprejela novi Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka z obstoječo komunalno opremo. Cilj smo realizirali. Manj uspešni smo bili pri zagotavljanju manjših projektov, za katere smo sredstva sicer zagotovili, realizirati pa nismo uspeli spremembe projektne dokumentacije za spremljajoči objekt nogometnega kluba, zaradi prerazporeditve sredstev na PP, za subvencioniranje komunalnih prispevkov.

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

Vrednost: 21.203,60

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Komunalno urediti območje stanovanjske cone S5 v skladu s sprejetim zazidalnim načrtom (Ur.l. RS, št. 100/2016, 95/2013) ter tako zagotoviti komunalno opremljene gradbene parcele.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je v letu 2019 v skladu z načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja, pričela z odkupi zemljišč, ki so tangirane s predvideno dovozno cesto in jih zaključila v letu 2020. V letu 2020 je bila naročena tudi izdelava DGD in PZI dokumentacije. V letu 2021 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste. Z gradnjo ceste in ureditvijo odvodnega jarka se je pričelo v letu 2021. Nadaljnje urejanje bo potekalo v prihodnjih letih..

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: 45.970,86

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Na projektu vodooskrbe smo v preteklih letih zgradili glavno vodovodno omrežje tudi na območjih, ki še niso bila oskrbovana z javno vodooskrbo. Vsa gospodinjstva v Občini Rogatec se lahko priključijo na javno vodovodno omrežje. Objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletjem so potrebni obnove, tako da bo vlagamo finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture. Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture vodooskrbe je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo. Iz omenjenih virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:

Pri izgradnji kanalizacije v Lerchingerjevi ulici I.faza se je v fazi gradnje izkazalo, da je potrebno obnoviti tudi vodovodno omrežje na tem območju (Kocenova in Lerchingerjeva ulica), kar je bilo tudi izvedeno in je bila to vsekakor racionalna odločitev. V letu 2021 se je prestavil vodovod pri vrtcu. Za nemoteno in ustrezne kvalitete dobavljeno pitno vodo smo nabavili frekvenčni regulator za črpališče Zgornji Log, elektro omaro za črpališče Tlake, nivojsko sondo za črpališče Log 3, nivojsko sondo za vodohran Lehno in črpalko v črpališču Zgornji Log. Za odčitavanje vodomeroev smo nabavili terminal in sprejemni z opremo.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

Vrednost: 2.099,91

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom klopi, košev za smeti in informativnih tabel. naloga se izvaja vsako leto.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Vsako leto se 2 x na leto zasadijo gredice v trškem jedru, ob spomeniku padlim borcem in ob stopnišču pod cerkvijo. V letu 2021 smo obnovili vse dotrajane parkovne klopi, ter zaščitili kamnito skulpturo v krožišču (s premazom), s čimer smo dosegli urejen videz javnih zelenih površin v kraju.

OB107-21-0002 - Preureditev otroškega igrišča Rogatec

Vrednost: 3.048,78

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotoviti varne in atraktivne površine za igro otrok. Cilj je ponovno urediti otroško igrišče ob gasilskem domu v Rogatcu v letu 2021.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Pred leti je občina Rogatec uredila otroško igrišče pri gasilskem domu v Rogatcu. V letu 2020 se je pričelo z gradnjo prizidka h gasilskemu domu, s katero pa se je poseglo na obstoječe košarkarsko igrišče in na del otroškega igrišča. Po končani gradnji prizidka v letu 2021 smo glede na izvedena dela v zvezi s prizidkom, preuredili otroško igrišče, namestili novo ograjo ter nabavili dodatno dvojno gugalnico za najmlajše. Zastavljene cilje smo v celoti realizirali.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec

Vrednost: 27.855,79

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi vrednost stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V okviru plana je izvedena zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 3 in stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10, zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 3 Celjska cesta 11, ureditev prezračevalnega sistema, zamenjava vhodnih vrat, menjava letev parketa ter zamenjava tuš kabine v stanovanju št. 2 Obrtniška ulica 1, brušenje parketa, preplesk in menjava lesenih okenskih polic v stanovanju št. 2 Ptujška cesta 10, ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 1 lica Mersijev 8, zamenjava radiatorjev v stanovanju št. 2 Steklarska ulica 20, zamenjava stavbnega pohištva v stanovanju št. 2 Trg 12.

V okviru investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže je bila izvedena zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 5 Steklarska ulica 14 ter adaptacija kopalnice v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11.

V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bila najeti za objekt Steklarska ulica 23 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku, ter za objekt Steklarska ulica 20 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat, ki smo jih redno poravnali.

Planirana je bila tudi sanacija dotrajanega ostrešja stanovanjske hiše na naslovu Obrtniška ulica 8 v Rogatcu (Cikanek), ki je v lasti Občine Rogatec. V okviru plana vzdrževanja se je predhodno izvedla rušitev dotrajanega dimnika z najemom avtodvigala, ostala dela pa so bila planirana ter izvedena konec meseca decembra, plačilo izvajalcu bo izvedeno v letu 2022, kjer so v proračunu ponovno zagotovljena sredstva. Zaradi izvedbe del na stanovanjskem območju S5 v mesecu avgustu 2021 - izgradnja ceste ter prestavitve jarka, so se sredstva v višini 7.850,00 evrov v ta namen razporedila na proračunsko postavko 431631.

16069002 - Nakup zemljišč

OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 23.336,69

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, zaradi ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras že odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi za pridobitve zemljišč kjer so že zgrajeni vodohrani in črpališča, za zemljišča oziroma pa zemljiškoknjižno stanje ni urejeno.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izvedeni odkupi nepremičnin v letu 2021 so razvidni iz realizacije letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB107-10-0012 - Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

Vrednost: 26.169,67

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Investicijska vlaganja so nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje standard, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov oz. objekta.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

S strani JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je bil podan predlog za adaptacijo prostorov bivše optike v Zdravstveni postaji Rogatec v ambulanto, ki jo bo uporabljala dodatna zdravnica. Dela so se izvedla in zaključila v letu 2020, vendar je bilo v skladu s sklenjeno pogodbo plačilo izvedeno v letu 2021. Izvedla se je tudi prenova PVC talnih oblog v obstoječih prostorih zdravnice koncesionarke.

V letu 2021 se ni realizirala sanacija dela fasade zaradi kasnejše ugotovitve, da gre za večji poseg - preprečitev zatekanja pod objekt. Saniralo se bo v letu 2022.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 610,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Ohranjanje in obnova kulturnih spomenikov, ki nimajo svoje proračunske postavke.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2019 smo obnovili Marijino znamenje, v letu 2020 pa Kip Sv. Nepomuka. V letu 2021 smo restavrirali še svetilko, ki je del Marijinega znamenja.

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Vrednost: 9.500,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V vseh preteklih letih so bila določena sredstva realizirana za sofinanciranje obnove in restavratorskih del ter vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini. V zadnjih letih se je nadaljevalo z obnovo rožnovenskega oltarja v farni cerkvi sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnovila kapela in kip sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi, restavriral velika postna oltarna slika (Križani), opravila sanacija severne stene župnišča (injektiranje, sušilni omet), popotresna sanacija cerkve sv. Roka (injektiranje, vezi, sanacija poškodovanega ometa), obnovitvena dela pri PC sv. Hijacinte (urejanje drenaž, sanacija temeljev in sušilni omet). V letu 2021 pa se je pričelo z obnovo orgel v farni cerkvi sv. Jerneja.

OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

Vrednost: 41.885,42

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmem hribu tik nad naseljem Rogatec. Grad, nekoč sedež mogočne posesti, ima romansko jedro in je zaradi stavbno-zgodovinske kontinuitete pomemben za proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled. Zaradi močnih vplivov atmosferskih dejavnikov, vremenskih vplivov in dejstva, da se na območju gradu niso izvajala nobena zaščitna dela že več desetletij, so ruševine gradu močno ogrožene. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin.

Cilji:

- Zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in večji berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin
- Zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine
- Razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju).

Trajanje projekta 2021-2022.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Občina Rogatec je bila v letu 2021 uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ter pridobila nepovratna sredstva za zaščito gornjega gradu Rogatec, črpanje v letu 2021 in 2022.

Občina Rogatec je izvedla evidenčno naročilo zbiranja ponudb za izbor izvajalca gradbenih del za sanacijo ostankov gradu v Rogatcu. Z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Gradnje Marguč d.o.o., Zgornja Pristava 4, 3210 Slovenske Konjice, je bila dne 15.6.2021 sklenjena gradbena pogodba. Izbrani izvajalec je pričel z delom 21.6.2021, zaključek je predviden do 30.9.2022. V letu 2021 je izvajalec izvedel čiščenje in sanacije vogalnega slopa ter zavaroval gradbišče. Dela se bodo izvajala še v letu 2022.

OB107-19-0014 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji

Vrednost: 26.345,30

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Vsakoletno Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme, glede na plan v finančnem načrtu zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Iz sredstev občine je zavod nabavil opremo za opravljanje dejavnosti programskih vsebin ter servisiral peč za taljenje stekla v Rokodelskem centru.

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (ekipe na pripravah, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Športna dvorana je zgrajena in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno opremo, za katero se izkaže potreba po nabavi oziroma povpraševanje ali zamenjava opreme.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2021 nismo nabavili opreme oziroma planiranega nakupa orodij v obstoječem fitnes prostoru. Glede na to, da gre za večletni plan in je povezano z aktivnostmi v športnem parku ter ekipami na pripravah, bomo cilj dosegli v prihodnjih letih, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Z dograditvijo in posodobitvijo zalivalnega sistema objekta izboljšati kvaliteto vadbe in uporabe objekta, s tem pa boljše in učinkovitejše trženje.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2021 nismo nabavili rezalnika travne ruše in dogradili ter posodobili zalivalni sistem objekta, naloge predstavljamo v prihodnje leto.

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Igrišče je urejeno, urediti je potrebno zunanost kontejnerjev. V letu 2021 nismo izvedli vseh planiranih del.

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Ni bilo potreb po nabavi opreme.

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

Vrednost: 5.657,74

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Glede na predhodna leta in število poškodb na objektih , ki so se gradila iz proračunskih sredstev, želimo zagotoviti nadzor nad uporabo športnih objektov z nabavo dodatnih kamer za nadzor.V letih 2021 in 2022 bomo dogradili video nadzor v športnem parku in sicer z dvema kamerama za video nadzor parkirišča in vstopne zapornice pri športni dvoran ter zamenjali dotrajani analogni video nadzor v športni dvorani (vgrajenega ob izgradnji športne dvorane).

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Izvedli smo planirane aktivnosti i tako zagotovili ustrezni video nadzor v športnem parku.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

Vrednost: 11.313,56

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotoviti ustrezno funkcionalnost in možnost vzdrževanja infrastrukture na vrtcu Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Zaradi dotrajanosti in konstrukcijske neprimernosti obstoječega ogrevalnega sistema v vrtec Rogatec smo zamenjali obstoječo 29 KW peč z novo 49 KW pečjo. Ustrezno je potrebno rekonstruirati tudi priključke in inštalacije. Trenutna rešitev odvajanja komunalnih vod je izvedena z betonskimi cevmi in jaški. Zaradi predhodne priključitve objekta na kolektor je pozicija komunalne infrastrukture neustrezna. Izvedena je zamenjava cevi in jaškov ter lovilcev olja.

19029001 - Vrtci

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: 681.216,53

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zaradi neprimerne lokacije obstoječega objekta vrtca v Rogatcu in dotrajanosti le-tega, se predvideva izgradnja novega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. Lokacija novega vrtca je bila predvidena že pri gradnji Osnovne šole Rogatec, natančno pa opredeljena v lokacijskem načrtu, ki ga je sprejela Občina Rogatec v septembru 2006. Zgradil se bo sodoben 6 oddelčni otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo; neto notranja površina vrtca 917 m². Zgrajen bo iz naravnih materialov in v čim večji meri bo za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se bo uvrščal med skoraj nič-energetske objekte. Uredilo se bo tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine. Zaključek projekta v letu 2022.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2016 je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo šest oddelčnega vrtca v Rogatcu. Na Portalu javnih naročil je bilo 15.2.2021 objavljeno javno naročilo št. JN000819/2021-B01, za gradbena dela. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom, LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana je bila sklenjena gradbena pogodba dne 12.5.2021, po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Rogatec ima izbranega izvajalca za gradbena dela, za strokovni nadzor in varnost in koordinacijo pri delu. Dela so se pričela v juniju 2021 in se bodo nadaljevala v letu 2022. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Celje. Predviden zaključek projekta je junij 2022.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Velik problem na osnovni šoli Rogatec predstavlja streha, ki zaradi problematične izvedbe, predvsem na mestih, kjer se nahajajo svetlobne kupole, ob vsakih večjih padavinah pušča. V letu 2020 smo poskušali z določenimi intervencijskimi posegi zadevo sanirati, vendar to ni bilo učinkovito. Pri novi izvedbi strehe bomo na osnovi skupne odločitve z ravnateljico OŠ Rogatec odvečne kupole odstranili. Z zamenjavo strehe nismo bili uspešni v letu 2021 zato se investicija prestavlja v leto 2022, ko se predvidena tudi nabava novega šolskega kombija.

OB107-21-0007 - Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina

Vrednost: 623,31

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

V maju 2021 je III. OŠ Rogaška Slatina ostala brez šolskega kombija (udeleženi so bili v prometni nesreči). Potrebno je bilo zagotoviti sredstva za nabavo novega kombija do pričetka novega šolskega leta. Šola je pripravila finančno konstrukcijo za zagotovitev sredstev, po kateri je določen del glede na povprečno vključenost otrok iz posamezne občine soustanoviteljice odpadel tudi na našo občino (623,31 evrov).

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Med drugimi je Občina Rogatec potrebna sredstva zagotovila in III. OŠ Rogaška Slatina je tako novi kombi tudi nabavila. Cilj je dosežen.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB107-20-0008 - Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec

Vrednost: 54.463,19

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Zagotoviti dom za starejše občane iz Občine Rogatec. Cilj je do leta 2023 zgraditi dom za starejše, kot dislocirano enoto Doma starejših Šmarje pri Jelšah, s katerim bomo zagotovili varno bivanje in oskrbo starejših občanov iz občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračunu zagotovilo dodatna sredstva za gradnjo domov za starejše. Del sredstev je prihaja kot pomoč EU in odziv na krizo v času pandemije covid-19, kjer so starejši v domovih najbolj ogrožene skupine. Občina Rogatec je, v dogovoru z Domom za starejše Šmarje pri Jelšah, v oktobru 2020 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije- DGD in novembra pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše, kot dislocirane enote obstoječega Doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Lokacija predvidenega doma se nahaja v Hofmanovi ulici, na zemljišču v lasti Občine Rogatec. Občina je tako zagotovila zemljišče in sredstva za izdelavo DGD dokumentacije ter svetovanja, pridobila gradbeno dovoljenje, izdelava PZI in gradnja pa je na strani Ministrstva. Po končani gradnji bo občina z neodplačnim prenosom prenesla tangirana zemljišča v lasti RS. Začetek gradnje se predvideva sredi leta 2021, dokončanje pa v letu 2023.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-21-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021

Vrednost: 36.819,07

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini. Podrobna realizacija je opisana pri proračunski postavki. Dela so bila izvedena v skladu s planom.

Občina Rogatec je dne 24.5.2021 pričela evidenčno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v letu 2021. Pridobila najugodnejšega ponudnika, VOC Celje d.o.o, s katerim je bila dne 4.6.2021 sklenjena pogodba. Dela so bila dokončana.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok (NPU:5100)

Vrednost: 1.493,70

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Nadaljevali smo z izgradnjo pohodnih poti med grobovi in izvedli zunanjo osvetlitev vežice. Cilje smo realizirali.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij (NPU:5200)

Vrednost: 3.983,50

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Nadaljevali smo z izvedbo opornega zidu na pokopališču. Sanirali smo določene poškodbe na objektu vežice. Cilji so bili delno realizirani.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec (NPU:5300)

Vrednost: 997,90

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Postavili so se oporni zidovi na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope.